


## Détails par commune du déploiement en masse Linky

### Densité mensuelle du déploiement en masse Linky



Département	INSEE-Commune	Technologie	Début de périmètre	Fin de périmètre	Délai avant déploiement en masse	Nb. de poses réalisées en masse	Taux d'équipement Linky réalisé en masse	Région Tout
Bouches-du-Rh..	13202-MARSEILLE 2EME ARRONDISS..	G1	octobre 2016	août 2017	Démarré	12 958	74,87%	Département Bouches-du-Rhône
	13216-MARSEILLE 16EME ARRONDI..	G1	janvier 2016	décembre 2016	Terminé	4 993	58,74%	
	13215-MARSEILLE 15EME ARRONDI..	G1 et G3	janvier 2016	janvier 2018	Démarré	17 543	52,99%	EPCI Tout
	13001-AIX-EN-PROVENCE	G1 et G3	septembre 2016	avril 2018	Démarré	50 310	52,87%	
	13203-MARSEILLE 3EME ARRONDISS..	G1 et G3	octobre 2016	février 2018	Démarré	7 103	28,47%	Commune Valeurs multiples
	13214-MARSEILLE 14EME ARRONDI..	G1 et G3	mai 2016	juillet 2018	Démarré	2 351	8,50%	
	13201-MARSEILLE 1ER ARRONDISSE..	G1 et G3	janvier 2017	juillet 2020	Démarré	1 060	3,90%	
	13213-MARSEILLE 13EME ARRONDI..	G3	juin 2017	juillet 2021	Démarré	694	1,61%	
	13205-MARSEILLE 5EME ARRONDISS..	G3	juin 2019	janvier 2021	Moins de 2 ans	0	0,00%	
	13211-MARSEILLE 11EME ARRONDI..	G3	décembre 2018	décembre 2021	Moins de 2 ans	0	0,00%	
	13204-MARSEILLE 4EME ARRONDISS..	G3	août 2017	janvier 2021	Moins de 2 mois	0	0,00%	
	13212-MARSEILLE 12EME ARRONDI..	G1 et G3	avril 2016	juillet 2021	Démarré	1	0,00%	
	13209-MARSEILLE 9EME ARRONDISS..	G3	novembre 2017	janvier 2022	Moins de 6 mois	0	0,00%	
	13208-MARSEILLE 8EME ARRONDISS..	G1 et G3	août 2016	janvier 2022	Démarré	3	0,01%	
	13210-MARSEILLE 10EME ARRONDI..	G3	juin 2019	janvier 2022	Moins de 2 ans	0	0,00%	
	13207-MARSEILLE 7EME ARRONDISS..	G3	janvier 2018	février 2019	Moins de 1 an	0	0,00%	
	13206-MARSEILLE 6EME ARRONDISS..	G3	janvier 2018	juillet 2021	Moins de 1 an	0	0,00%	
<b>Total général</b>							<b>16,64%</b>	